



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสอบราคา ประกวตราคาฯ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาล
ที่ นฐ ๐๐๓๒.๑๐๑.๔/- วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับอนุมัติงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจมะเร็งบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๙,๐๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๙๘,๘๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๘๘๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๑๘,๘๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบบแปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจส่วน หัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

งานสอบราคา ประกวตราคาฯ โรงพยาบาลนครปฐม ได้จัดทำแผนการดำเนินการตามปฏิทินแผนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุ ไว้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย เตรียมการยกร่างประกาศประกวดราคา ยกร่างประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ เตรียมการสืบค้น การคำนวณราคากลางตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ปปช. และหลังจากที่ได้รับแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวจาก งานสอบราคา ประกวตราคาฯ จึงได้เริ่มขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การประกาศ ประกวดราคาประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ และการประกาศราคากลางค่าก่อสร้างเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ไว้ ตามแนวทางที่งานพัสดุฯ ได้วางแผนและมีการเตรียมการดำเนินการไว้ล่วงหน้า

๓. ข้อพิจารณา

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑ ในภาพรวมทั้ง ๓ โครงการ เป็นงบลงทุน เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และทั้ง ๓ โครงการมีความคุ้มค่า สามารถประหยัด งบประมาณได้ร้อยละ ๘.๔๔ ดังนี้

/๑. โครงการ...

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจมะเร็งเชิงบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๙,๐๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง วงเงินที่จัดจ้างได้ ๓๖๓,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสามล้าน สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน ๓๕,๕๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๐

๒. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๙๘๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง วงเงินที่จัดจ้างได้ ๑๑๐,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน ๘,๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๙

๓. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจส่วน หัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง วงเงินที่ จัดซื้อได้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๑

๓.๒ ความเสี่ยงหรือข้อจำกัด

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจมะเร็งเชิงบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น และโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันได้ทันเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่กำหนด

๒. การกำหนดวันเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและจำกัด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากมีขั้นตอนในการดำเนินการมากและระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลง

๓.๓ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนครปฐม จึงเห็นควรแจ้ง เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ไป โดยเฉพาะรายการงบลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่มีวงเงินสูง และมีระยะเวลาการขึ้นตอนการ ดำเนินการตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา ติดตาม ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องทางพัสดุที่อาจมีการ เปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


๒. ให้เร่งรัดดำเนินการทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการจัดซื้อ/จ้างโดยเคร่งครัด

๓. ให้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ และดำเนินการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บังคับบัญชาการเพื่อไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ ต่อๆ ไป

๔. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา เนื่องจาก ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ

๕. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๒ และพิจารณาตามข้อ ๓.๕ หากเห็นชอบกรุณาสั่งการ
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป



(นางวชิรินทร์ ตริทเศนทร์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

- ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเคร่งครัด



นายวีรศักดิ์ ครองลามเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม